



PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA  
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)  
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN 15/01/2018  
VIGENCIA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 22/10/18 PERIODO QUE SE REPORTA 01/11/2018 al 31/12/2018 IV INFORME

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

INSTANCIA BENEFICIARIA: INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEL TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO  
NÚMERO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO: SC/DGVC/13/AE/035/05/13-17 FECHA DE FIRMA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO: 31/08/2017  
CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA

II. RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL INSTRUMENTO JURÍDICO

RECURSO PAICE \$ 8,000,000.00 FECHA DE DÉPOSITO DEL RECURSO PAICE 29/11/2017  
RECURSO INSTANCIA BENEFICIARIA \$ 11,616,031.44 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO APLICA  
APORTACION DE ACUERDO AL INSTRUMENTO JURÍDICO \$19,616,031.44 TIPO DE APORTACIÓN DE LA CONTRAPARTE NO APLICA

III. SITUACIÓN BANCARIA

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE INTERESES GENERADOS (EN EL PERIODO QUE SE REPORTA) \$0.00  
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 304863363 SALDO EN CUENTA BANCARIA (AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA) \$0.00

IV. ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

TIPO(S) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATO				
			NÚMERO	PRESTADOR DEL SERVICIO	FECHA DE FIRMA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN
JUNTA DE ACLARACIONES	13/03/2018	PRIMERO	ISIC-ADG-LPN-PAICE-001/18	IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. de C.V.	04/04/2018	\$ 16,249,433.12	del 28 de marzo al 13 de septiembre de 2018
APERTURA DE PROPOSICIONES	20/03/2018			IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. de C.V.	11/04/2018	2'974,280.60	13/04/18 AL 14/ DE SEPTIEMBRE/18
ACTA DE FALLO	27/03/2018			ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO	13/04/2018	\$394,400.00	13/04/18 AL 14/ DE SEPTIEMBRE/18
						19'616,113.72	



PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA  
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)  
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN 15/01/2018

VIGENCIA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 22/10/18

PERIODO QUE SE REPORTA 01/11/2018 al 31/12/2018 IV INFORME

V. DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO DEL BIEN Y/O SERVICIO ADQUIRIDO

FECHA DE EMISIÓN DEL CFDI	FOLIO FISCAL	RFC DEL EMISOR DEL CFDI	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PRESTADO	NÚMERO DE CONTRATO QUE DIO LUGAR A LA OBLIGACIÓN DE PAGO	IMPORTE DEL CFDI	IMPORTE PAGADO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (Ordenante)
26/09/2018	E704F7B1-FE43-452F-B48B-DF0B5762EA15	ITC141216HE5	PAGO POR ANTICIPO DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 1,240,903.04	\$ 1,240,903.04	01/10/2018	89441	0304863363
29/09/2018	B37FE11B-235A-4DBA-AA8C-6EF1AEB54A99	ITC141216HE5	PAGO POR ANTICIPO DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 800,594.30	\$ 800,594.30	01/10/2018	89444	0304863363
01/11/2018	163BC916-39B4-475E-B4B8-04665AB1403A	ITC141216HE5	PAGO POR ANTICIPO DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 2,433,129.00	\$ 2,433,129.00	01/11/2018	45986	0304863363
01/11/2018	B2DFC88C-4472-487A-887D-593425AA3EFD	ITC141216HE5	PAGO POR ANTICIPO DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 311,286.00	\$ 311,286.00	01/11/2018	45983	0304863363
20/12/2018	77B3AE49-3E86-45EB-A451-12851B6F267C	ITC141216HE5	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 375,260.00	\$ 375,260.00	13/12/2018	34318	0304863363
20/12/2018	60D1C43C-56D4-4F38-94F4-F604C2D7978C	ITC141216HE5	PAGO POR LIQUIDACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO	ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	\$ 526,209.64	\$ 526,209.64	13/12/2018	34326	0304863363
17/12/2018	3EE15479-024E-11E9-92C0-00155D014007	EVM120118CS3	SUPERVISIÓN DE OBRA DE TEATRO		\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	18/12/2018	44253	0304863363
<b>TOTAL</b>					\$ 5,884,581.98	\$ 5,884,581.98			

VI. AVANCE FINANCIERO

APORTACION DE ACUERDO AL INSTRUMENTO JURÍDICO	\$ 19,616,031.44	RECURSOS EJERCIDOS EN EL PERIODO	\$ 5,884,581.98	RECURSOS POR EJERCER	0%
IMPORTE TOTAL EJERCIDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE ANTERIOR	\$ 3,924,474.88	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA (META)	100%	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	0%

VII. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO)

TIPO DE OBRA	ACCIONES REALIZADAS DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA Y/O BIENES ADQUIRIDOS	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
Equipamiento	ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES MEDIANTE CONTRATO N° ISIC-ADQ-LPN-PAICE-001-2018	
	1.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE FECHA 3 DE JULIO/18 PARTIDA 2 DE ILUMINACION 2.- ACTA DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE /18 PARTIDA 3 TRAMOYA 3.- ACTA DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE PARTIDA 2 ILUMINACIÓN 4.- ACTA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE PARTIDA 3 TRAMOYA 5.- ACTA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE PARTIDA 3 TRAMOYA 6.- ACTA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE PARTIDA 1 AUDIO	
	7.-ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL TOTAL DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.	
Equipamiento		70%

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA  
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)  
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / FINAL

FECHA DE ELABORACIÓN 15/01/2018

VIGENCIA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 22/10/18

PERIODO QUE SE REPORTA 01/11/2018 al 31/12/2018 IV INFORME

EN RELACION AL CONTRATO MODIFICATORIO REFERENCIA CONV-ISIC-ADQ-LPN-PAICE 001-2018, DE FECHA 11/04/18( EL REMANENTE POR LA CANTIDAD FUE DE \$2'972,198.32 SIN EMBARGO DICHO CONTRATO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE \$2'974,280.60 CUYA DIFERENCIA DE \$2,200.00 FUE APORTADA POR EL ESTADO.. ANEXOS:SE ANEXA COPIA DE ACTA DE 3RA. REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE PAICE CON FECHA 9/010/18, EN EL QUE SE APRUEBA SOLICITAR LA PRORROGA DE DOS MESES PARA LA CONCLUSION DE CIERRE DE TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO DEL TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO CUYA VIGENCIA DEL DOCUMENTO JURIDICO REFERENCIA SCDGVC/13AE/3505/18 VENCE EL 22 DE OCTUBRE/18; OFICIO DE FECHA 17/10/18 REFERENCIA DGVC/PAICE/618/18, RELATIVO A CONSENTIMIENTO DE PRORROGA SOLICITADA; 1.- SE ANEXA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION FINAL CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018; 2.- CATALAGO FOTOGRAFICO;3.- COPIAS DE ESTADOS DE CUENTA DE BANORTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018; 4.- SE ANEXAN COPIAS DE FACTURAS NUMEROS: 1076,1078,1158,1159;1207,1206 Y FACTURA 1-VERSION 3.3 /2018-12-17; FOTOGRAFIA CORRESPONDIENTE A PLACA ALUSIVA AL APOYO DEL INMUEBLE.

*[Handwritten signatures and initials]*



PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA  
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)  
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL / FINAL


FECHA DE ELABORACIÓN 15/01/2018


VIGENCIA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO 22/10/18

PERIODO QUE SE REPORTA 01/11/2018 al 31/12/2018


IV INFORME

La información que aquí se detalla cuenta con su documentación original, tal y como lo establecen las disposiciones generales aplicables. Dichas comprobaciones se encuentran bajo el resguardo de esta institución y estarán a disposición de cualquier autoridad y/o instancia fiscalizadora.

  
PRESIDENTE  
PAPI RAMÍREZ BERNAL

  
SECRETARIO EJECUTIVO  
ALMA PATRICIA GONZÁLEZ MUÑOZ  
ENLACE DE COORDINACIÓN DE  
PROGRAMAS FEDERALES

  
LIC. DANIEL RAMOS HERNÁNDEZ  
JEFE DEL DEPTO. JURÍDICO


  
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL  
MTRA. CARMEN ESPINOZA BELTRAN

LIC. JESUS ENRIQUE VEGA FELIX  
REPRESENTANTE DE LA SRIA. DE  
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE  
CUENTAS DE OBIERNO DEL EDO

  
LIC. EVERARDO VELARDE MILLER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS  
CARGO

  
MIEMBRO DEL COMITÉ  
FERNANDO RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

  
LIC. ROSA ISELA AGUILAR DOMÍNGUEZ  
JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS  
FINANCIEROS.

  
MTR. ALEJANDRO MOJICA DIAZ,  
DIRECTOR DE PROGRAMACION Y  
ENCARGADO DEL ESPACIO BNEFIICIADO.

Las presentes firmas corresponden al reporte de avances trimestral del proyecto de Equipamiento del Teatro Pablo de Villavicencio PAICE, el cual consta de 5 hojas.