

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATO A PRECIO FIJO NO. ISIC-OBR-ITPF-INAH-003-2018

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA UBICADO EN CALLE RAFAEL BUELNA S/N CULIACAN, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2019. LOS QUE FIRMAN AL FINAL, CON LA REPRESENTACIÓN Y CARGO QUE SE CONSIGNA, HACEN CONSTAR QUE SE CONSTITUYERON LEGALMENTE A EFECTO DE LEVANTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

Nombre de la obra: CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL CASA PEIRO
Contratista: FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
Contrato No.: ISIC-OBR-ITPF-INAH-003-2018
Tipo de contrato: LICITACIÓN
Plazo de ejecución: 07/NOV/2018 A 31/DIC/2018
Monto del Contrato: \$1,490,932.89
Tipo de programa: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
Fecha de inicio real: 07/NOV/2018
Fecha de término real: 31/DIC/2018
Plazo de ejecución total: 55 DIAS

Entrega: Por el contratista: FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
La empresa: FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Recibe: Por el Gobierno del Estado de Sinaloa
La dependencia: Instituto Sinaloense de Cultura
Director General del Instituto Sinaloense de Cultura: Papik Alfredo Ramírez Bernal.

Descripción de la entrega:

Nombre de la obra: CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL CASA PEIRO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Suministro y colocación de Impermeabilizante prefabricado formulado a base de asfalto de alta calidad, APP (polipropileno atáctico). Acabado gravilla. Incluye; material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de pintura color blanco lavable de buena calidad para interior y exterior del inmueble, incluye limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de piso tipo duela para área de danza folclórica, incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro e instalación de contactos duplex de buena calidad. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro e instalación de apagadores dobles de buena calidad. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro e instalación de apagadores sencillos de buena calidad. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de poliducto para alojamiento de tubería de equipo de aire acondicionado (minisplit). Incluye mano de obra, herramienta, equipo y toso lo necesario para su



ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATO A PRECIO FIJO NO. ISIC-OBR-ITPF-INAH-003-2018

correcta ejecución. Suministro e instalación de sockets de buena calidad para salidas existentes. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Cancelación de salidas eléctricas en muros, corte, protección, aislamiento, retiro y acarreo. Incluye mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro, instalación y colocación de gabinetes con luminarias S00452 T5LR LED o similar en sustitución a las luminarias ya existentes. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de tubería galvanizada de 1/2 a 2 " para el alojamiento del cableado expuesto en azotea. Incluye equipo, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de luminaria tipo farol. Suministro y colocación de luminaria nuevas a costados de portón principal. Ranurado en muros de ladrillo con una profundidad promedio de hasta 2" para instalaciones eléctricas y de aire acondicionado Incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Resane a base de mortero cemento arena 1:4 en muros de ladrillo por trabajos de instalación de aire acondicionado y eléctricas. Incluye herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de mueble sanitario wc en baños. Incluye: retiro del mueble existente, mano de obra. Material. Herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de mueble sanitario mingitorio en baños. Incluye: retiro del mueble existente, mano de obra. Material. Herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de mueble sanitario lavamanos en baños. Incluye: retiro del mueble existente, mano de obra. Material. Herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tratamiento de muros con humedad a base de sellado con sika imper muro, incluye: raspar muro con cepillo de alambre, aplicación de producto a dos capas, aplanado con mortero cemento arena 1: 4 material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Tratamiento de columnas con humedad a base de sellado con sika imper muro, incluye raspar columnas con cepillo de alambre, aplicación de producto a dos capas, aplanado con mortero cemento arena 1:4, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Chaflan de mortero cemento-arena 1:4, con sección triangular de 10cms de lado en losa de azotea; incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Mantenimiento limpieza pulido de piso cerámico ajedrezado ya existente en el lugar, incluye mano de obra, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Retiro de secciones de piso cuidadosamente para su preservación. Creación de vano en muro del área de escenario con un grosor de 60 cms. Aproximadamente, para la comunicación hacia el área de aljibe. Con una altura de 2.20 mts de alto x 1.60 mts de ancho, incluye mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Creación de vano en muro para la comunicación del aljibe hacia jardín, con un grosor de 60 cms. Aproximadamente, Con una altura de 2.20 mts de alto x 1.60 mts de ancho, incluye mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Retiro de escombros producto de demolición de muros, incluye acarreo a banco, material y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitación de lavabo de uso común en exterior de baños, incluye cubrir tubería de desagüe sanitaria; mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Demolición de muro en área de jardín próximo a colapso Retiro de escombros producto de demolición en muro de jardín.

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATO A PRECIO FIJO NO. ISIC-OBR-ITPF-INAH-003-2018

Suministro y colocación de tubería para el desagüe de aguas pluviales en el área de anexo, danza folclórica, hacia jardín, formado por tubería pvc de 4" de 6m de largo, incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de codos de 4" de 90° para desagüe de aguas pluviales en el área de anexo danza folclórica, hacia jardín. Suministro y colocación de ventana fija en secciones para área de danza folclórica; de aluminio color natural de 4.00 de alto x 4.00 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de puerta para área de danza folclórica; de aluminio color natural de 4.00 de alto x 3.55 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana para área de baño de mujeres; de aluminio color natural de 0.75 mts de alto x 2.85 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana para sala audiovisual ; de aluminio color natural de 1.78 mts de alto x 1.05 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana para área de biblioteca ; de aluminio color natural de 1.03 mts de alto x 1.10 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana para área de ludoteca ; de aluminio color natural de 1.00 mts de alto x 1.00 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de ventana para área de ludoteca ; de aluminio color natural de 0.50 mts de alto x 1.00 mts de ancho, de perfil 3", cristal claro de 6mm, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de vigas IPR de 8 x 5 x 1/4" para la función de soporte para viguetas de madera deterioradas en áreas. Suministro y colocación de base para condensadora de minisplit de 1 ton. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de base para condensadora de minisplit de 2 ton. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de nueva puerta de acceso en area de salon hacia pórtico principal, con una altura de 2.55 mts x un ancho de 1.025 mts., incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitación de puerta de madera en acceso principal del centro de desarrollo cultural, con una altura promedio de 4.00 mts y un ancho de 2.40 mts. Incluye mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitación de puerta de madera en aulas del centro de desarrollo cultural, con una altura promedio de mts y un ancho de mts. Incluye mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitación de ventanas de madera en aulas del centro de desarrollo cultural, con una altura promedio de mts y un ancho de mts. Incluye mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rehabilitación de vigas de madera en aulas del centro de desarrollo cultural, con un largo promedio de mts y un ancho de mts. Incluye mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Reubicación de árbol debido a nuevo ingreso al area de aljibe incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN CONTRATO A PRECIO FIJO NO. ISIC-OBR-ITPF-INAH-003-2018

Estado de cuenta financiero: \$00.00
Monto asignado a obra: \$1,490,932.89

Desglose de estimaciones: UNO NORMAL
Estimaciones pagadas: UNO NORMAL
Estimaciones 1 (finiquito): UNO NORMAL

Garantías: Aseguradora ASERTA SA DE CV Grupo Financiero ASERTA
Póliza de fianza de cumplimiento y vicios ocultos No: 1057-15513-6

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA DE CORREGIR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O EN LOS QUE APAREZCAN AFECTADOS O VICIOS OCULTOS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ QUE TRANSCURRA UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA Y DESPUÉS DE EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER COSTAR QUE SE DA POR CONCLUIDA, LEVANTÁNDOSE EN 3 TANTOS.

ENTREGA

FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA
Representante legal

RECIBE

Papik Alfredo Ramírez Bernal
Director General del ISIC.